

东政发〔2025〕7号

县政府关于分解落实2025年度 民生实事项目的通知

各镇人民政府，各区管委会，各街道办事处，县各委办局，县各直属单位：

根据县十八届人大四次会议投票表决，确定了10大类55项2025年如东县民生实事项目。经研究，决定对2025年民生实事项目进行分解落实。现将《2025年县政府民生实事任务分工方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

一、强化统筹推进，精心组织实施。县政府将加强动态跟踪管理，县政府分管领导作为牵头负责人，要加强研究部署、统筹协调和督促检查，始终保持强有力的工作态势。各牵头单位要把民生实事纳入年度重点工作，压实工作责任，实行清单式管理、项目化实施、节点化推进。各协同单位要积极主动、尽责尽力做好各项服务和协同工作，不断增进工作合力。

二、强化要素保障，优化资源配置。要围绕民生实事项目规划、用地、资金等需求，进一步优化审批流程和手续，全方位加强资源要素服务保障。要坚持事权和支出责任相统一，突出“民生优先”，通过优化预算安排、强化资金统筹等，加大财力保障，

确保民生实事项目顺利实施。

三、强化过程管理，提高工作质效。要健全“月跟踪、季调度、定期督查”推进机制，及时协调解决工作推进中出现的问题。要更加注重民生实事“软建设”，同步谋划好项目运维、配套资金等常态化安排，建立长效管护机制，确保干一件成一件。县作风办将定期对各项工作目标任务完成情况开展督查，确保各项工作任务顺利推进。

附件：2025年县政府民生实事任务分工表

如东县人民政府

2025年3月26日

（此件公开发布）

附件

2025 年县政府民生实事任务分工表

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
1	(一) 交通出行保障工程	农村道路提档升级项目	实施农村公路提档升级 112 公里（县级乡村公路 12 公里、自然村组道路硬化 100 公里）	施工完成	开展前期工作	县级乡村公路施工招标；自然村组道路硬化立项、实施	进场施工	施工完成	交通局 农业农村局	数据局 相关镇（区、街道）
2		县道、乡村公路大中修项目	对县道长掘线、部分乡村公路进行大中修，共计 28 公里（长掘线 3 公里、乡村公路 25 公里）	施工完成	开展前期工作	施工招标	进场施工	施工完成	交通局	数据局 相关镇（区、街道）
3		农村公路危旧桥梁改造	实施农村危桥改造 12 座	6 座桥梁完成改造, 6 座桥梁开展前期工作	6 座实施桥梁完成工程量 30%；6 座前期桥梁方案设计	6 座实施桥梁完成工程量 50%；6 座前期桥梁施工图设计及批复	6 座实施桥梁完成工程量 90%；6 座前期桥梁施工招标	6 座实施桥梁完工；6 座前期桥梁达到开工条件	交通局	数据局 相关镇（区、街道）

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
4	(一) 交通出行保障工程	电大路改造工程	道路、桥涵、给水、排水管道绿化、交通设施等建设	开展征地拆迁等前期工作,6月下旬开工	掘港街道完成房屋征收评估、确权、签约及征地前期调查;住建局完成施工、监理招标,供电干线迁移	掘港街道完成房屋交房、拆除、结算安置,签订征地合同,办理报征手续;住建局进场开始管道工程施工	掘港街道完成全部征地拆迁工作后住建局完成管道工程	住建局完成灰土、地基工程	住建局掘港街道	住房建设服务中心
5		县道路灯项目	对县道约 36 公里的道路安装路灯,采取乡镇建设,县财政给予每公里 8 万元定额补助的方式	投入使用	向相关镇区下达计划	开展招投标等前期工作	进场施工	完工	交通局	相关镇(区、街道)
6		县管公路安全整治项目	对已排查的 73 个交通安全隐患点位进行整治(视线遮挡排除、交安设施改造等)	完成整治	施工招标	进场施工	完成工程量 80%	完工	交通局	相关镇(区、街道)

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
7		汽车站站前路拓宽改造工程	新汽车站南侧，道路全长约 300 米，道路路基拓宽至 33.5 米，主要建设道路工程、管线工程、交通工程和照明工程等	完成路面基层处理	开展前期工作	启动征拆，开展前期工作	开展征拆、施工招标	完成征拆、路基处理	交通局	数据局 资规局 如东生态环境局 掘港街道
8	(二) 生态环境 提升工程	农村河道整治提升项目	实施九遥河灌区续建配套与现代化改造工程，整治河道 50.87 公里	施工完成	整治河道 10 公里，清杂整坡，施打密排木桩	整治河道 40 公里，清杂整坡，施打密排木桩，铺设生态袋	整治河道 50.87 公里，清杂整坡，施打密排木桩，铺设生态袋	撒播草籽，种植绿化树木	水务局	掘港街道 大豫镇 曹埠镇
9		乡镇污水处理厂尾水湿地项目	在丰利、曹埠、新店、河口、袁庄及外农等乡镇新建污水处理厂尾水湿地，安装曝气设施、木桩护岸	投入使用	完成施工图设计	进场施工	施工完成工程量的 80%	竣工验收	住建局	相关镇（区、街道）
10		农村户厕改造项目	根据省“十四五”农村改厕任务，全年完成不少于 8000 座的改厕任务	完成任务	出台 2025 年改厕工作实施方案，完成招投标及施工合同的签订	完成 60%左右的施工任务	完成 90%左右的施工任务	完成验收	农业农村局	住建局 卫健委 如东生态环境局 市场监管局

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
11		大件（绿化）垃圾处置中心建设项目	按照省垃圾分类治理相关工作要 求，配建大件垃圾、园林垃圾处 置中心，并建立健 全相应的收集、运 输和处置体系	施工完成	开展前期工 作	征地，完成可 研、立项、勘 探、设计图 纸、编制预算 等工作	完成前期工 作，办理相关 施工审批及 招标手续	施工完成、竣 工验收	城管局	如东经济开 发区 数据局 资规局 住建局
12	（三） 安居便民 优化工程	老旧小区 改造项目	对三个老旧小区（爱民路 4 号、王彭路 1 号、人民路 170 号） 的屋面渗漏、乱拉电 线、违章搭建、破损 路面等问题进行整 改，实施老旧小区雨 污分流，整治、新建 停车设施，增设区内 路灯、燃气管网，路 面硬化修复等	施工基本 完成	落实资金、出 具资金证明， 办理立项，设 计招标，完成 初步设计	完成施工图 设计及施工、 监理招标	进场施工	施工完成、竣 工验收	住建局	相关镇（区、 街道）

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
13		农贸市场及居住小区“微整治”项目	对碧霞农贸市场、昆仑农贸市场部分基础设施改造升级；对城区部分老旧小区、背街小巷等进行“微改造”	施工完成	对城区范围内需整治的老旧小区、背街小巷、农贸市场进行摸排，确定整治内容、项目预算	农贸市场施工，6月底前完工；老旧小区、背街小巷完成实地踏勘、会商、论证，形成施工方案，6月底前进场施工	按照计划推进老旧小区、背街小巷“微改造”项目，完成进度80%以上	11月底完成项目并验收	县长效办	城管局 住建局 市场监管局 掘港街道 城中街道 如东经济开发区
14	(三) 安居便民 优化工程	挖潜扩容政务服务中心停车位、新辟优化公交线路	政务中心停车场原有车位170个，通过更换沥青路面、重新划定停车位以及调整内部交通动线，增加120个停车位，方便群众办事停车；优化公交线路不少于2条	投入使用	设计方案	工程招标并开始施工；优化2条公交线路	施工完成	——	机关事务 服务中心 交通局	人社局

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
15		城区公共卫生间新建及改造升级项目	在新县中停车场旁、友谊路小学和解放路小学门口停车场内、人民医院大门对面等点位增加5座公共卫生间；对城区部分老旧公共卫生间破损设备及基础设施进行升级改造	投入使用	落实资金、用地	完成前期工作，办理施工审批、招标手续	施工招标、进场施工	施工、竣工验收	城管局	住建局 教体局 掘港街道 城中街道
16		便民服务点建设	在主城区新增8个便民服务点，为群众提供小修理、小缝纫、小疏导等服务	投入使用	征求居民意见，对服务项目做好充分调研	摸排便民服务点适合点位	建设便民服务示范点，做好试点观摩，同步推进其他点位建设	点位建设、投入使用	城中街道 掘港街道	城管局 商务局

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
17	(三) 安居便民 优化工程	智慧社区 试点项目	试点打造青园社区智慧社区，通过智慧平台实现充电桩监控对接（检测小区内充电桩消防安全）、5G 烟感探测（监控消防安全）、SOS 一键呼叫（用于失独老人、残障人士等特殊群体的紧急呼救）、AI 融合巡检（实时抓拍，与数据库比对，针对 2 天未出现的特殊群体进行预警提醒），为居民提供更加便捷的服务，满足多样化需求	投入使用	摸排确定失独老人、残障人士等特殊群体名单，与居民做好沟通，入户完成 SOS 一键呼叫设备安装	将欧贸广场作为 5G 烟感设备的安装试点，在夏季之前完成所有烟感设备安装，监控消防安全	上门完成所有特殊群体人像采集并录入数据库，调试 AI 融合巡检超脑设备，确保有效运行	对接物业小区和相关技术部门，完成充电桩监控系统对接，实现日常对小区内充电桩消防安全的监控	掘港街道	
18	(四) 医疗服务 安心工程	异地新建 县第二人民医院	总建筑面积 25000 m ² ，设置床位 180 张，主要建设门急诊用房、住院用房、预防保健用房等	主体工程封顶，开始装饰装修工程	完成施工图审图，取得建设工程规划许可证	取得施工许可证，进场施工	完成地下主体工程施工程	完成主体结构施工，开始装饰装修工程	卫健委	岔河镇

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
19	(四) 医疗服务 安心工程	开设康复联合病床、建设五级中医馆	开设康复联合病床10张；建设五级中医馆1家	完成任务	做好医疗机构康复服务能力和五级中医馆建设单位摸底调研	指导相关医疗机构做好康复治疗专业技术人员配备；确定五级中医馆建设单位并组织推进	指导相关医院康复科、联合康复病床设置和五级中医馆建设	结合实际核增相关医院康复诊疗科目和联合康复病床，做好五级中医馆省市级验收准备	卫健委	
20		妇幼“五免”项目	实施适龄妇女“两癌”筛查、孕产妇产前筛查、新生儿疾病筛查（听力筛查、遗传代谢性疾病筛查）、先天性心脏病筛查、先天性耳聋基因检测5项免费检查	“两癌”筛查约30000人、新筛产筛约2000人	部署“两癌”筛查项目，新筛产筛等项目有序开展	开展“两癌”筛查，继续做好新筛产筛等项目	认真实施各项目，根据需 要开展督导	完成目标任务	卫健委	各镇（区、街道）
21		中小学、幼儿园配备自动体外除颤仪（AED）项目	为全县中小学、幼儿园配备106台自动体外除颤仪（AED），实现全覆盖，开展教职员培训，做好使用推广，提升校园急救能力	完成任务	前期手续办理及招标	完成AED设备采购，分批安装调试，开展教职工培训	分批安装调试，开展教职工培训	——	教体局	卫健委 红十字会

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
22	(四) 医疗服务 安心工程	五年级在校学生免费脊柱侧弯筛查服务	为全县 4900 名五年级在校学生提供免费脊柱侧弯筛查服务，使特发性脊柱侧弯的儿童及青少年得以早发现、早诊断、早干预、早康复，降低脊柱侧弯手术率及病残率	完成任务	制定实施方案	完成脊柱侧弯筛查项目物资采购、表格设计、应检学生统计等，做好启动现场筛查工作的各项准备	完成脊柱侧弯筛查文件下发和表格印制，结合新学期开学各项学生健康监测工作启动县级培训和院内培训，组织相关人员认真参加市级培训，做好仪器准备工作	完成全年目标任务，组织医院开展自查及县级年度考核验收	卫健委	
23		“关爱生命 救在身边”红十字应急救援培训“六进”行动	推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进军营，不断提高应急救援知识在人民群众中的普及率，完成持证培训 2650 人，普及性培训 10000 人以上	完成任务	制定实施方案	与相关县级机关部门和重点企业对接，制定培训计划，有序开展培训活动	按照计划开展救护培训“六进”活动，基本完成全年目标任务	查漏补缺，开展自查评估	红十字会	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
24	(四) 医疗服务 安心工程	县级以上 公立医院 实施门急 诊“先诊 疗后付 费”医疗 服务模式	县人民医院、县中医院对现有信息及线上服务平台进行升级改造，做好刷脸支付的终端改造，初步具备参保人员当日就诊结束后一次性缴纳本次就诊全部费用的功能，致力缓解群众就医过程中反复排队缴费问题，缩短就医时间	完成任务	做好前期调研工作，完善工作方案	组织入院、中医院对现有信息及线上服务平台进行升级改造	组织入院、中医院试运行	完善系统功能，全面实行“先诊后付”	卫健委	医保局
25	(五) 科教扩面 提质工程	如东县掘港高级中学改扩建项目	对如东县掘港高级中学在原址进行改扩建，改造大门，加固维修天籁楼，改建一栋新宿舍楼约 4000 m ² ，新建图文中心约 9000 m ² 等	图文中心主体结构施工，完成工程量的 50%	办理前期开工手续，项目开工	图文中心基础施工	图文中心主体结构施工	图文中心主体结构施工，完成工程量的 50%	教体局	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
26		江苏省栟茶高级中学图文信息中心建设项目	在原校区内新建一幢四层图文信息中心，占地面积约 1800 m ² ，建筑面积约 7000 m ² ，内设图书馆、校史馆、会议中心、学生机房、信息中心等	图文中心主体结构封顶，完成工程量的 60%	桩基工程施工	基础工程施工、主体结构施工	主体结构施工	主体结构封顶，完成工程量的 60%	教体局	
27		如东县新区初中新建教学楼项目	在原校区内新建一栋三层教学楼，增加 12 间普通教室，总建筑面积约 2035 m ²	施工完成	前期手续办理及招标	主体施工、装修施工	装修施工、室外配套施工，完工	竣工验收	教体局	
28	(五) 科教扩面提质工程	中小学课桌椅更新	结合我县实际情况，对中小学课桌椅进行分批次更新，先行对 3 所高中（栟中、马中、掘中）课桌椅进行更新，合计约 7400 套	投入使用	进行采购意向公开和需求调研	参数论证、计划申报、制定招标文件、公平竞争审查	招投标、供货	验收结算	教体局	市场监管局
29		学校配备直饮机	为镇管学校配备两嘴直饮机 22 台，四嘴直饮机 94 台	投入使用	形成直饮机配备的初步方案	确定方案，征求意见，形成直饮机的相关招标参数	招标，供货安装到位，组织验收，确保暑期开学正常使用	——	教体局	卫健委

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
30		托育服务能力提升项目	新增提供 2-3 岁托育服务的公立幼儿园 6 家，新增普惠托位 360 个；培育创建省（市）级普惠托育机构 3 家；开展托育从业人员能力提升培训	完成任务	甄选 6 家有条件提供托育延伸服务的公立幼儿园和 3 家省（市）级普惠托育机构创建对象完善相关软、硬件，开展托育人员培训计划	指导相关公立幼儿园开展托班建设，指导省（市）级普惠托育机构创建对象完善相关软、硬件，开展新进保育员培训	指导相关幼儿园托班查漏补缺，完成软、硬件建设工作，指导机构创建达标，开展托育机构保健人员培训	指导完成托班建设的公立幼儿园完成备案，迎接上级省（市）级普惠托育机构创建现场评估，开展新进保育员培训	卫健委 教体局	相关镇（区、街道）
31	（六） 弱有众托 帮扶工程	困境妇女儿童“一户一策” 微关爱项目	收集家庭基本信息和实际需求；制定个性化关爱计划；整合资源共同推动项目的实施和发展；为困境妇女儿童家庭提供服务	完成任务	指导各关爱服务小组开展关爱服务	走访了解“一户一策”项目实施情况	优化服务举措，加强典型案例的总结提炼	高质量完成年度目标	妇联	相关镇（区、街道）

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
32		困境青少年爱心帮扶项目	实施“梦想改造+”关爱计划,建设1间“梦想小屋”、落实结对机制、实施6个关爱项目,深入推进“希望家长”队伍建设;开办“爱心暑托班”20个,服务困境青少年300余人	完成任务	完成“梦想小屋”改造对象摸排,开展季度结对关爱活动	实施“梦想小屋”施工,开展季度结对关爱活动	完成“梦想小屋”竣工验收,开办20个“爱心暑托班”,开展季度结对关爱活动	开展季度结对关爱活动	团县委	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
33	(六) 弱有众托 帮扶工程	就业困难群体帮扶项目	新建“家门口”标准化就业服务站3家，帮扶300名就业困难群体就业，同时为符合条件的就业困难人员发放灵活就业社保补贴；组织不少于420名高校毕业生等青年参加就业见习	完成任务	新建“家门口”标准化就业服务站1家，帮扶90名就业困难群体就业，同时为符合条件的就业困难人员发放灵活就业人员社保补贴；组织不少于300名高校毕业生等青年参加就业见习	新建“家门口”标准化就业服务站1家，帮扶90名就业困难群体就业，同时为符合条件的就业困难人员发放灵活就业人员社保补贴；组织不少于100名高校毕业生等青年参加就业见习	新建“家门口”标准化就业服务站1家，帮扶90名就业困难群体就业，同时为符合条件的就业困难人员发放灵活就业人员社保补贴；组织不少于20名高校毕业生等青年参加就业见习	帮扶30名就业困难群体就业，为符合条件的就业困难人员发放灵活就业人员社保补贴	人社局	相关镇（区、街道）
34		村级公共法律服务室建设	完善全县三分之一约80个的村（社区）公共法律服务室建设，开展群众可及可感的公共法律服务，制作宣传资料、开展宣传活动、提供法律帮助	完成任务	完成20个村（社区）公共法律服务室建设	完成20个村（社区）公共法律服务室建设	完成40个村（社区）公共法律服务室建设	——	司法局	相关镇（区、街道）

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
35	(六) 弱有众托 帮扶工程	残疾人关爱项目	新增 1 家儿童康复机构，为残疾儿童提供送康上门服务；规范提升 2 家残疾人辅具服务租赁点；新增残疾人就业不少于 108 人，培训不少于 300 人	完成任务	新增逸夫特殊教育学校为定点儿童康复机构，制定送康上门服务方案；选定规范提升的辅具租赁点并进行设计；下达残疾人就业培训任务至各镇（区、街道），提供就业帮扶，开展一期职业技能培训	对需要送康上门的儿童进行摸底调查、并定期送康上门；招标符合条件的服务机构完成辅具租赁点的建设和提升；结合企业年审做好新增就业人员登记，督促各镇（区、街道）开展实用技能培训，开展一期职业技能培训，就业培训指标任务数完成不低于 60%	进行家庭培训，家校合作，共同康复；规范提升的辅具租赁点正式投入使用；常态化做好失业人员登记，根据情况推荐就业，督促各镇（区、街道）开展实用技能培训，开展一期职业技能培训，就业培训指标任务数完成不低于 90%	总结分析，查漏补缺，完善系统更新录入，整理好台账资料全面完成任务数	残联	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
36	(七) 银龄关爱 暖心工程	60 周岁及以上老人免费接种肺炎球菌多糖疫苗项目	为全县 60 周岁及以上老年人免费接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗	完成任务	为自愿接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗的 60 周岁及以上老年人免费接种疫苗	为自愿接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗的 60 周岁及以上老年人免费接种疫苗	为自愿接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗的 60 周岁及以上老年人免费接种疫苗	为自愿接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗的 60 周岁及以上老年人免费接种疫苗	卫健委	
37		65 周岁以上男性前列腺健康免费筛查项目	为全县 65 周岁以上男性居民提供前列腺健康筛查，不少于 10000 人	完成任务	制定工作方案，明确目标任务，组织动员培训	开展前列腺筛查	基本完成前列腺筛查全年目标任务	查漏补缺	卫健委	
38		社区助餐点建设项目	选取老年人口相对集中、交通便利的点位，打造 10 个社区助餐点（掘港街道、城中街道各打造一个示范点），配备助餐系统、助餐设备，给予老人助餐补助	完成任务	确定助餐点建设点位，完成任务分解	项目招标，准备项目施工	项目施工，力争完成 80%	12 月底前各助餐点建设完成并投入运营	民政局	相关镇（区、街道）

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
39	(七) 银龄关爱 暖心工程	互助养老 睦邻点改 造提升项 目	整合利用村级公共服务设施、闲置校舍、闲置院落等资源，因地制宜改扩建 14 个互助养老睦邻点，以志愿互助模式为主，为农村老年人提供相聚交流、日间照料、文体娱乐、助餐助浴和特殊困难老年人探访关爱等服务	完成任务	完成任务分解，各镇及街道选择合适点位进行示范性乡村互助养老睦邻点改造提升	项目招标，准备项目施工	项目施工，力争完成 80%，并着手投入运营	12 月底前完成示范性乡村互助养老睦邻点改造提升	民政局	各镇（区、街道）
40		养老护理 人才储备 项目	对有意愿从事养老行业的超龄人员进行培训，对培训合格人员发放养老护理员职业技能等级证，取得证书人员不少于 200 人	完成任务	开展超龄人员培训意愿调查	完成招标，开展人员培训	完成培训，确保不少于 200 人取得养老护理员职业技能等级证书	——	民政局	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
41	(七) 银龄关爱 暖心工程	“蔬”送温暖，送菜上门服务项目	对南市场二楼便民服务设施进行提档升级,打造“九点钟爱心菜篮子”服务品牌,为社区内孤寡、独居、65周岁以上老人等特殊人群提供买菜、送菜“一站式”服务;由爱心商户为低保、特困等生活困难群众提供 10%购菜补贴	完成服务对象信息登记及购菜贴补对象筛选,开始运行	摸排、完善居住在本辖区内的低保、失独、重残(I、II级重残)人员信息,并登记入册,调研摸排,制定实施方案	开始项目试运营,及时调整方案;召集市场管理、商户代表、相关单位及部门对项目实施过程中的问题、困难开展协商讨论,完善项目推进	联系市监部门完善菜品购买过程中的菜品抽检机制;联合共建部门和单位将家政、维修、健康、政策咨询等服务加入“九点钟爱心菜篮子”服务清单	完成二楼项目阵地建设需求清单,完备阵地便民服务设施;组织爱心商户、共建单位对项目在册服务居民开展一次年终关怀慰问;组织年度爱心商户表彰活动	掘港街道	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
42	(八) 乡村振兴 助推工程	农村配网 设施改造 提升、接 户线改造 工程	新建改造 10kV 配电线路约 70.52 公里，新增配电变压器 232 台，容量 74.4MVA，新建改造自动化开关 125 台；维修 0.4kV 线路 100.52 公里，综合配电箱 82 台，接户线 30.96 公里、1500 户	完成任务	配网：新建改造 10kV 配电线路约 10 公里，新增配电变压器 60 台，新建改造自动化开关 30 台；农网：做好项目前期工作	配网：累计新建改造 10kV 配电线路约 35 公里，新增配电变压器 120 台，新建改造自动化开关 70 台；农网：维修 0.4kV 线路 17.335 公里，综合配电箱 44 台，接户线 18.596 公里、861 户	配网：累计新建改造 10kV 配电线路约 60 公里，新增配电变压器 160 台，新建改造自动化开关 110 台；农网：维修 0.4kV 线路 60.25 公里，综合配电箱 16 台，接户线 12.364 公里、639 户	配网：累计新建改造 10kV 配电线路约 70.52 公里，新增配电变压器 232 台，新建改造自动化开关 125 台；农网：完成目标任务	供电公司	
43	(八) 乡村振兴 助推工程	区域供水 通如线城 区段升级 改造工程	延伸改造供水管网约 2.7 公里（沿新 334 线南侧从芳泉河至西环路），进一步提升如东区域供水保障能力	完成任务	完成供水管网延伸改造 0.4 公里	累计完成供水管网延伸改造 1.1 公里	累计完成供水管网延伸改造 1.9 公里	完成改造任务，试压验收通水	水务集团	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
44		城乡供水一体化升级改造工程	对农村低压区约 100 公里供水管网进行改造，解决部分乡镇农村供水低压区问题	完成任务	完成农村供水管网改造 16 公里	累计完成农村供水管网改造 41 公里	累计完成农村供水管网改造 71 公里	完成改造任务	水务集团	
45		农药零差率统一配送和农药包装废弃物回收	对全县 35 万亩水稻农药零差率配送，对农药废弃物回收全覆盖，有效控制高毒高残留农药和假冒伪劣农药流入农田，从源头上保证农产品质量安全，减少流通环节，降低生产成本，增加农民收入	完成任务	农药包装废弃物回收处置 30 吨	完成水稻农药零差率配供招标采购，农药包装废弃物累计回收处置 60 吨	完成水稻农药零差率配送，农药包装废弃物累计回收处置 90 吨	完成水稻农药零差率配供项目资金核算，农药包装废弃物累计回收处置 180 吨	供销社	农业农村局 如东生态环境局
46		高素质农民培育项目	开展高素质农民培育活动，培训 800 人以上	完成任务	制定工作方案，开展省级高素质农民培训，完成任务数的 30%	举办高素质农民培训班，累计完成任务数的 60%	举办高素质农民培训班，基本完成全年目标任务	查漏补缺，做好工作总结	农业农村局	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
47	(九) 文体惠民 繁荣工程	馆校共建和文化杂技惠民项目	馆校共建服务 8000 人次；传统文化进乡村、送文化下乡 300 场；杂技“文艺进万家，杂技惠民演出”400 场	完成任务	馆校共建服务 1750 人次；传统文化进乡村、送文化下乡 100 场、杂技惠民演出 50 场	馆校共建服务 2500 人次；传统文化进乡村、送文化下乡 50 场、杂技惠民演出 150 场	馆校共建服务 750 人次；传统文化进乡村、送文化下乡 100 场、杂技惠民演出 80 场	馆校共建服务 3000 人次；传统文化进乡村、送文化下乡 50 场、杂技惠民演出 120 场	文广旅局	教体局 各镇（区、街道）
48		文化中心 24 小时自助图书馆提升项目	筹建 24 小时自助图书馆，依托智能设备实现“无人值守”，市民可刷读者证自行入馆看书学习、借还书籍，实现 24 小时不打烊	投入使用	设计师现场勘察规划，出具设计图纸，启动线路改造工作	完成线路改造，部分设施安装到位，采购桌椅等阅读设备	完成设施、设备安装	投入使用	文广旅局	图书馆
49		市民健身球场建设项目	优化全民健身公共服务资源配置，在浅水湾公园等地新建一批嵌入式市民健身球场	投入使用	完成立项、设计、采购篮球架等前期工作	进行施工、监理等招标工作	进场施工、安装篮球架	完工、交付使用	住建局 教体局	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
50	(十) 公共安全 保障工程	食用农产品“食安前哨”快速监测、电子计价秤“一秤一码”监管	每日完成不少于 250 个批次的采样检测任务，全年须完成快速检测任务不少于 90000 批次（不包括阳性复核检测批次），其中非农残抽检占比不低于 30%（不包括阳性复核检测批次）；完成 2000 台电子计价秤赋码	完成任务	完成检测试剂的招标和供应、分局和农贸市场检测设施设备的维护补齐，完成不少于 22500 个批次的任务，其中非农残任务完成不少于 6750 个批次	完成不少于 22500 个批次的检测任务，其中非农残任务完成不少于 6750 个批次	完成不少于 22500 个批次的检测任务，其中非农残任务完成不少于 6750 个批次	确保完成全年批次的检测任务	市场监管局	
51		城镇居民小区住户应急救援包推广使用项目	以居民小区火灾为主要风险种类，从部分居民小区住户开始试点，发放应急救援包 9000 个，提升全社会遇险自救互救和逃生等应急处置能力，开展安全宣传“五进”活动 130 场	完成任务	制定工作方案	发放应急救援包 9000 个，开展安全宣传“五进”活动 65 场	开展安全宣传“五进”活动 65 场	——	应急管理局	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
52		老旧住宅电梯评估项目	对居民小区使用年限超过 15 年以上的电梯进行安全评估	完成任务	对全县居民小区使用年限超过 15 年以上的电梯进行排查	确定老旧住宅电梯评估方案	完成安全评估	——	市场监管局	
53	(十) 公共安全 保障工程	居住小区新增充电棚项目	在掘港街道、城中街道群众反映强烈，符合建设条件的小区新建充电棚，综合考虑消防安全、充电设施的安全性和合理布局，解决群众充电难的问题，两个街道总计不超过 1500 米。由城管局负责标准制定、统筹推进，属地街道建设，县财政按 1000 元/米的标准给予街道奖补	投入使用	制定方案、落实资金	勘探、设计出图纸、编制预算	招标并开始施工	施工、竣工验收	城管局 掘港街道 城中街道	县消防大队

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				牵头单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
54		弱势群体及村居消防安全保障工程	为重点弱势群体家庭安装无线智能感烟探测报警器、简易喷淋设施（重点独居孤寡老人 519 人、留守儿童 33 人、关爱儿童“梦想小屋”119 个，共计 671 户），为全县 83 个村（社区）配备灭火设施	施工完成	完成 30%的安装任务	完成 60%的安装任务	完成全年安装任务	——	消防大队	民政局 团县委 应急管理局 公安局 各镇（区、街道）
55	（十） 公共安全保障工程	城市生命线工程	按照“综合监管+智慧监测”思路，开发如东县城市生命线安全监管平台，建立保障体系以及行业监管与协同联动机制，实现省市县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控	进行系统开发	完成财评工作	确定中标单位	开展风险评估检测布点方案编制工作	完成基础数据汇聚治理	住建局	数据局、县域社会治理现代化指挥中心、发改委、科技局、公安局、资规局、城管局、水务局、应急管理局、气象局、各镇（区、街道）